



Stqarrija għall-Istampa Il-Lussemburgo, is-16 ta' Ġunju 2020

Skont l-Awdituri tal-UE, jeħtieg li l-megaprogetti transfruntiera jithaffu biex it-trasport fl-Ewropa jiġi ottimizzat

Il-megaprogetti transfruntiera ewlenin tat-trasport fl-UE qed jipprogressaw aktar bil-mod milli mistenni. Skont rapport ġdid li nhareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QE), huwa improbabli li sitta mit-tmieni infrastrutturi awditjati, li jiswew bosta biljuni ta' euro, kif ukoll il-linji ta' aċċess tagħhom, sejkun qed joperaw bil-kapaċità shiha tagħhom sal-2030, kif kien ippjanat inizjalment. Dan se jipposponi ulterjorment l-ikkompletar tan-network ewleni trans-Ewropew (TEN-T).

Fl-2013, l-Istati Membri tal-UE qablu li n-network ewleni tat-TEN-T ikun lest sal-2030. Karatteristika ewlenija tan-network huma l-progetti tat-trasport transfruntiera, li l-għan tagħhom huwa li jtejbu l-konnessjonijiet bejn in-networks nazzjonali tul il-kurituri Ewropej.

L-awdituri eżaminaw jekk il-kostruzzjoni ta' awtostradi, ferroviji u passaġġi fuq l-ilma fuq skala kbira li għandhom impatt transfruntier fuq in-network ewleni tat-trasport tal-UE kinitx ippjanata tajjeb u implimentata b'mod effiċjenti. Huma vverifikaw 8 megaprogetti ffinanzjati mill-UE b'valor totali ta' EUR 54 biljun (inkluż EUR 7.5 biljun mill-UE), li jgħaqqu flimkien in-networks tat-trasport ta' 13-il Stat Membru: l-Awstrija, il-Belġju, il-pajjiżi Baltiċi, id-Danimarka, Franzja, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Italja, il-Polonja, ir-Rumanija u Spanja.

Kien hemm dewmien sinifikanti fil-kostruzzjoni tal-megaprogetti kollha li ġew eżaminati (dewmien medju ta' 11-il sena), u dan ipperikola l-funzjonament effettiv ta' 5 minn 9 kurituri multinazzjonali. Ir-raġuni prinċipali għal dawn ir-riżultati mhux sodisaċenti kienet li ħafna drabi l-progetti ma ġewx ikkoordinati b'mod adegwat bejn il-pajjiżi. L-Istati Membri għandhom il-prioritajiet ta' investiment u l-proċeduri ta' ppjanar proprii tagħhom, u l-appoġġ tagħhom għall-progetti transfruntiera jew għall-investimenti fil-kurituri transnazzjonali mhux dejjem ikun tal-istess livell. Lanqas l-implimentazzjoni tal-progetti ma tipprogressa dejjem bl-istess rapidità fuq iż-żewġ naħħat tal-fruntiera. Sa issa, il-Kummissjoni ma ġħamlitx użu mill-ġħodod legali limitati li għandha għad-dispozizzjoni tagħha biex tinforza l-prioritajiet maqbula fil-livell tal-UE fl-Istati Membri li mhux jirnexxielhom iżommu l-pass.

L-iskop ta' din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ir-rapport shiħi jinsab fuq eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

"L-istabbiliment f'waqtu tal-kurituri ewlenin tat-TEN-T huwa kruċjali biex jinkisbu l-għanijiet tal-politika tal-UE, jiġu appoġġati t-tkabbir u l-impjieg, u jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima," qal Oskar Herics, il-Membru tal-QEA responsabbi għar-rapport. "Jenħtieg li jsiru sforzi addizzjonali biex titħaffef il-finalizzazzjoni ta' ħafna mill-megaprogetti emblematiċi fil-qasam tat-trasport fl-UE. Minħabba li dawn il-projetti huma essenzjali biex tinkiseb konnettivitā aħjar fl-Ewropa kollha u biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin."

Matul iż-żmien, l-ispejjeż tat-8 megaprogetti żidiedu b'aktar minn EUR 17-il biljun (47 %), ħafna drabi minħabba bidliet fit-tfassil u fl-ambitu tal-projetti, kif ukoll minħabba implimentazzjoni ineffiċċenti. L-akbar żieda kienet fil-proġett tal-Kanal ta' bejn ix-Xmara Seine u t-Tramuntana tal-Ewropa (li jagħmel parti mil-link Seine-Scheldt), li l-ispejjeż tiegħu kważi ttriplaw. Sadattant, fir-Rumanija, l-audituri osservaw li medda waħda ġidha mill-awtostrada A1 ma ntużatx u li żewġ sezzjonijiet ġew konnessi b'mod żbaljat. Dan wassal għal użu ineffettiv u ħela ta' flus.

L-audituri identifikaw ukoll dgħufijiet fl-analiżiżiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, imwettqa mill-Istati Membri, ta' dawn l-investimenti li jiswew bosta biljuni ta' euro: it-tbassir tat-traffiku kien potenzjalment ottimist iżżejjed u xi wħud mill-proġetti jistgħu ma jkunux ekonomikament vijabbi. Dan huwa partikolarment minnu għal-linjal Rail Baltica u għas-sejjon ferrovjarja tal-link fiss tal-Fehmarn Belt li l-għadd ta' passiġġieri tagħhom huwa ffit wiċċaq. L-audituri osservaw ukoll li l-Kummissjoni ma vvalutatx l-ispecifikazzjonijiet tal-kostruzzjoni b'mod indipendenti, ibbażat fuq il-flussi tat-traffiku potenzjali tal-passiġġieri u tal-merkanzija, qabel l-ghotxi tal-finanzjament mill-UE.

Is-superviżjoni tal-Kummissjoni tal-ikkompletar tan-network mill-Istati Membri hija distanti u jeħtieg li tissaħħa. Il-Kummissjoni ma għandha ebda dipartiment speċifiku li jipprovi appoġġ espert lill-Istati Membri fit-tmexxija ta' tali proġetti kbar, u lanqas stampa ġenerali tal-progress li sar. Madankollu, reċentement il-Kummissjoni ħadet pass 'il quddiem lejn superviżjoni u monitoraġġ tal-progress aktar mill-qrib u aktar effettivi billi ddefiniet ir-riżultati tangibbli tal-proġett fid- "deċiżjonijiet ta' ħażi".

Noti l-İll-Edituri

L-implimentazzjoni tan-network ewljeni trans-Ewropew tat-trasport permezz tal-ħolqien tal-kuruturi tan-network ewljeni hija rregolata bir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-Kummissjoni hija responsabbi milli tiżgura li l-Istati Membri jikkompletaw in-network ewljeni tat-trasport sal-2030, filwaqt li l-Istati Membri jerfgħu r-responsabbiltà għall-implimentazzjoni ta' proġetti speċifici. Sa issa, madwar EUR 7.5 biljun f'finanzjament mill-UE saru disponibbli għat-tiġġid u sal-lum il-Kummissjoni ħallset EUR 3.4 biljun minnhom. Minħabba d-dewmien, hija rtirat parti mill-finanzjament li nghata inizjalment (EUR 1.4 biljun għas-17-il sejjon li ġew awditjati). Skont studju mill-Kummissjoni, fil-każ li n-network ma jiġix ikkompletat, l-ekonomija tal-UE kieku titlef il-potenzjal ta' tkabbir ta' 1.8 %, u 10 miljuni fi snin ta' xogħol ta' impjieg.

It-tiġġid megaproġetti eżaminati – erba' linji ferrovjarji (Rail Baltiči, Lyon-Turin, Mina ta' Baži ta' Brenner, Basque Y), passaġġ wieħed fuq l-ilma (Seine-Scheldt), awtostrada waħda (A1 fir-Rumanija) u żewġ konnessjonijiet multimodali (il-link bit-triq/ferrovjarju Fehmarn Belt u l-link ferrovjarju E59 għall-portijiet fil-Polonja) – jiswew aktar minn EUR 1 000 000 000 kull wieħed u huma mistennija li jwasslu beneficiċċi soċċoekonomici.

Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020 “Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieg aktar rapidità fl-implementazzjoni ta’ megaprogetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE, flimkien ma’ riżorsi awdjo multilingwi tat-tip podcast għat-8 megaprogetti. Preċedentement, il-QEA ħarġet bosta rapporti speċjali oħra dwar it-trasport fl-UE (ara l-[Portal tal-Pubblikazzjonijiet](#)).

Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport: Damijan Fišer

E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24

Miżuri li ttieħdu mill-QEA b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ħadet il-passi meħtiega biex tkun tista’ tkompli tiprovd servizz tal-awditjar pubbliku fl-UE li jkun effettiv, u biex twassal rapporti, opinjonijiet u rapporti analitiċi tal-awditjar f’waqthom matul il-pandemija tal-COVID-19, sa fejn dan ikun possibbli f’dawn iż-żeminijiet diffiċli. Fl-istess ħin, qed nesprimu l-gratitudni tagħna lil dawk kollha li qed jaħdmu biex isalvaw il-ħajjet u tiġi miġġielda l-pandemija, kemm fil-Lussemburgu kif ukoll fl-UE u madwar id-dinja. Nibqgħu wkoll impenjati li nappoġġaw il-politika tal-Gvern Lussemburgiż dwar is-salvagħwardja tas-saħħha pubblika. Aħna qed nimmitigaw l-effetti li l-krizi tas-saħħha li għaddejja bħalissa qed ikollha fuq il-persunal tagħna u ħadna prekawzjonijiet biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju għalihom u għall-familji tagħhom.